

Obra
ORÇAMENTO SESC PARAÍSO_REV01

Bancos
SINAPI - 05/2025 -
Tocantins
SBC - 06/2025 -
Tocantins
SICRO3 - 01/2025 -
Tocantins

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 30.640.85	65,00% 19.916.55	14,00% 4.289.72	7,00% 2.144.86	7,00% 2.144.86	7,00% 2.144.86
2	IMPLANTAÇÃO	100,00% 736.270.81			40,00% 294.508.32	30,00% 220.881.24	30,00% 220.881.24
3	BLOCO 1- VESTIÁRIOS/LAVABO PCD/ DEPÓSITO/DML E COZINHA	100,00% 184.808.05	5,00% 9.240.40	25,00% 46.202.01	25,00% 46.202.01	25,00% 46.202.01	20,00% 36.961.61
4	QUADRA	100,00% 807.669.61	10,00% 80.766.96	40,00% 323.067.84	20,00% 161.533.92	20,00% 161.533.92	10,00% 80.766.96
5	COBERTURAS E PASSARELAS	100,00% 148.167.86	10,00% 14.816.79	20,00% 29.633.57	20,00% 29.633.57	30,00% 44.450.36	20,00% 29.633.57
6	QUADRA DE AREIA	100,00% 115.905.85				50,00% 57.952.93	50,00% 57.952.93
7	PISCINA	100,00% 20.550.68		20,00% 4.110.14	40,00% 8.220.27	20,00% 4.110.14	20,00% 4.110.14
8	COMBATE A INCENDIO	100,00% 92.023.72			50,00% 46.011.86	30,00% 27.607.12	20,00% 18.404.74
9	QUIOSQUE	100,00% 115.166.40	20,00% 23.033.28	80,00% 92.133.12			
10	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 100.905.87	20,00% 20.181.17	20,00% 20.181.17	20,00% 20.181.17	20,00% 20.181.17	20,00% 20.181.17
Porcentagem			7,14%	22,09%	25,87%	24,87%	20,03%
Custo			167.955,15	519.617,57	608.435,99	585.063,74	471.037,22
Porcentagem Acumulado			7,14%	29,23%	55,1%	79,97%	100,0%
Custo Acumulado			167.955,15	687.572,72	1.296.008,71	1.881.072,45	2.352.109,70

LAYSA MINELLE BANDEIRA LOPES
ENGENHEIRA CIVIL CREA: 321976/DTO