

Obra  
Orçamento enviado por Silênio <sileniocamargo@hotmail.com> -  
ORÇAMENTO - SESC

Bancos  
SINAPI - 03/2024 -  
Tocantins

B.D.I.  
Padrão - 28,82%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 583.151,04	8,33% 48.576,48	8,33% 48.576,48	8,33% 48.576,48	8,33% 48.576,48	8,33% 48.576,48	8,33% 48.576,48	8,33% 48.576,48	8,33% 48.576,48	8,33% 48.576,48	8,33% 48.576,48	8,33% 48.576,48	8,37% 48.809,74
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 80.159,38	100,00% 80.159,38											
3	ÁREA EXTERNA	100,00% 846.155,92	16,67% 141.054,19	16,67% 141.054,19	16,67% 141.054,19	16,67% 141.054,19	16,67% 141.054,19	16,65% 140.884,96						
4	BLOCOS HALL, ADMINISTRATIVO, ÁREA COMUM E ENTRADA PRINCIPAL	100,00% 1.990.707,76	8,33% 165.825,96	8,33% 165.825,96	8,33% 165.825,96	8,33% 165.825,96	8,33% 165.825,96	8,33% 165.825,96	8,33% 165.825,96	8,33% 165.825,96	8,33% 165.825,96	8,33% 165.825,96	8,33% 165.825,96	8,37% 166.622,24
5	BLOCO COZINHA/REFEITORIO	100,00% 1.010.030,18	16,67% 168.372,03	16,67% 168.372,03	16,67% 168.372,03	16,67% 168.372,03	16,67% 168.372,03	16,65% 168.170,02						
6	BLOCO ESPORTE	100,00% 1.064.529,95							16,67% 177.457,14	16,67% 177.457,14	16,67% 177.457,14	16,67% 177.457,14	16,67% 177.457,14	16,65% 177.244,24
7	BLOCO EDUCAÇÃO / SALA DE AULA	100,00% 836.929,95					50,00% 418.464,98	50,00% 418.464,98						
8	LIMPEZA FINAL DE OBRA	100,00% 83.495,94												100,00% 83.495,94
Porcentagem			9,3%	8,06%	8,06%	8,06%	14,51%	14,5%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	7,33%
Custo			603.988,04	523.828,66	523.828,66	523.828,66	942.293,64	941.922,40	391.859,58	391.859,58	391.859,58	391.859,58	391.859,58	476.172,16
Porcentagem Acumulado			9,3%	17,36%	25,43%	33,49%	48,0%	62,5%	68,54%	74,57%	80,6%	86,64%	92,67%	100,0%
Custo Acumulado			603.988,04	1.127.816,70	1.651.645,36	2.175.474,02	3.117.767,65	4.059.690,05	4.451.549,63	4.843.409,21	5.235.268,80	5.627.128,38	6.018.987,96	6.495.160,12

Silenio Martins Camargo  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A22573-8