

OBRA: REFORMA E CONSTRUÇÃO DA SALA MULTIUSO E PISCINA - SESC LER DE PARAÍSO

LOCAL: SESC PARAÍSO

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE MEDICI, QUADRA 01, LOTES DE 01 A 10, 23 A 32; SETOR JARDIM PAULISTA

MUNICÍPIO: PARAÍSO - TO

DATA: 30/05/2023



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias	
				valor	%	valor	%	valor	%	valor	%	valor	%	valor	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	38.473,07	2,51%	38.473,07	100%										
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	11.855,43	0,77%	11.855,43	100%										
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	29.456,59	1,92%	4.907,47	16,66%	4.907,47	16,66%	4.910,41	16,67%	4.910,41	16,67%	4.910,41	16,67%	4.910,41	16,67%
04	INFRAESTRUTURA	29.984,80	1,96%	14.992,40	50%	14.992,40	50%								
05	SUPERESTRUTURA	35.404,52	2,31%			35.404,52	100%								
06	COBERTURA	323.528,19	21,13%			161.764,10	50%	161.764,10	50%						
07	VEDAÇÃO	67.803,62	4,43%	33.901,81	50%	33.901,81	50%								
08	REVESTIMENTOS	327.056,31	21,36%							163.528,16	50%	130.822,52	40%	32.705,63	10%
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	83.953,77	5,48%							41.976,89	50%	41.976,89	50%		
10	PINTURA	64.772,72	4,23%									32.386,36	50%	32.386,36	50%
11	ESQUADRIAS	82.890,50	5,41%											82.890,50	100%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	94.788,89	6,19%											94.788,89	100%
13	CFTV	33.663,75	2,20%									33.663,75	100%		
14	REDE LÓGICA	44.184,76	2,89%									44.184,76	100%		
15	PREVENÇÃO DE COMBATE A INCENDIO	1.860,96	0,12%											1.860,96	100%
16	AR CONDICIONADO	35.697,33	2,33%							17.848,67	50%			17.848,67	50%
17	PISCINA	192.509,24	12,57%					38.501,85	20%	57.752,77	30%	96.254,62	50%		
18	HIDRÁULICO PISCINA	30.739,16	2,01%									15.369,58	50%	15.369,58	50%
19	SERVIÇOS FINAIS	2.865,36	0,19%											2.865,36	100%
	TOTAL GERAL SEM BDI	1.531.488,97	100,00%	104.130,18		250.970,29		205.176,36		286.016,89		399.568,89		285.626,36	
	BDI 29%	444.131,80		30.197,75		72.781,38		59.501,14		82.944,90		115.874,98		82.831,64	
	TOTAL GERAL COM BDI	1.975.620,77		134.327,93		323.751,68		264.677,50		368.961,79		515.443,87		368.458,00	
	TOTAL ACUMULADO COM BDI			134.327,93	7%	458.079,61	23%	722.757,11	37%	1.091.718,90	55%	1.607.162,77	81%	1.975.620,77	100%

MAX ISRAEL ARQUITETURA  
CAU - TO: PJ57574-1