

OBRA: REFORMA E CONSTRUÇÃO DA SALA MULTIUSO E PISCINA - SESC LER DE PARAÍSO

LOCAL: SESC PARAÍSO

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE MEDICI, QUADRA 01, LOTES DE 01 A 10, 23 A 32; SETOR JARDIM PAULISTA

MUNICÍPIO: PARAÍSO - TO

DATA: 30/05/2023



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias	
				valor	%	valor	%	valor	%	valor	%	valor	%	valor	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	35.478,36	2,10%	35.478,36	100%										
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	24.927,28	1,48%	24.927,28	100%										
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	108.889,39	6,46%	18.140,97	16,66%	18.140,97	16,66%	18.151,86	16,67%	18.151,86	16,67%	18.151,86	16,67%	18.151,86	16,67%
04	INFRAESTRUTURA	28.500,72	1,69%	14.250,36	50%	14.250,36	50%								
05	SUPERESTRUTURA	35.404,52	2,10%			35.404,52	100%								
06	COBERTURA	285.244,18	16,91%			142.622,09	50%	142.622,09	50%						
07	VEDAÇÃO	56.940,25	3,38%	28.470,13	50%	28.470,13	50%								
08	REVESTIMENTOS	303.484,60	18,00%							151.742,30	50%	121.393,84	40%	30.348,46	10%
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	82.783,97	4,91%							41.391,99	50%	41.391,99	50%		
10	PINTURA	80.009,00	4,74%									40.004,50	50%	40.004,50	50%
11	ESQUADRIAS	149.390,50	8,86%											149.390,50	100%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	102.653,67	6,09%											102.653,67	100%
13	CFTV	27.692,79	1,64%									27.692,79	100%		
14	REDE LÓGICA	44.184,76	2,62%									44.184,76	100%		
15	PREVENÇÃO DE COMBATE A INCENDIO	1.860,96	0,11%											1.860,96	100%
16	AR CONDICIONADO	74.385,78	4,41%							37.192,89	50%			37.192,89	50%
17	PISCINA	196.195,14	11,63%					39.239,03	20%	58.858,54	30%	98.097,57	50%		
18	HIDRÁULICO PISCINA	31.920,59	1,89%									15.960,30	50%	15.960,30	50%
19	SERVIÇOS FINAIS	2.865,36	0,17%											2.865,36	100%
	DRENAGEN	13.543,85	0,80%							13.543,85	100%				
	TOTAL GERAL SEM BDI	1.686.355,67	100,00%	121.267,10		238.888,07		200.012,98		320.881,43		406.877,60		398.428,50	
	BDI 29%	489.043,14		35.167,46		69.277,54		58.003,76		93.055,61		117.994,50		115.544,26	
	TOTAL GERAL COM BDI	2.175.398,81		156.434,56		308.165,61		258.016,74		413.937,04		524.872,11		513.972,76	
	TOTAL ACUMULADO COM BDI			156.434,56	7%	464.600,16	21%	722.616,91	33%	1.136.553,95	52%	1.661.426,05	76%	2.175.398,81	100%

MAX ISRAEL ARQUITETURA
CAU - TO: PJ57574-1