

TS

TATIELLE SOARES

ENGENHEIRA CIVIL

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SESC LER EM GURUPI - TO

ENDEREÇO: RUA 9, 60 QUADRA AL 03 LOTE 01 - PARQUE PRIMAVERA, GURUPI - TO

BDI:26,24%

BANCOS: SINAPI - 12/2023 - Não Desonerado - Tocantins

SBC - 02/2024 - Tocantins

SEINFRA - 028 - Ceará

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL								
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	% R\$	100,00% 166.976,40	16,66% 27.818,27	16,66% 27.818,27	16,66% 27.818,27	16,66% 27.818,27	16,66% 27.818,27	16,70% 27.885,06
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	% R\$	100,00% 51.142,05	70,00% 35.799,44	30,00% 15.342,62				
1.3	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	% R\$	100,00% 49.109,40	50,00% 24.554,70	35,00% 17.188,29	15,00% 7.366,41			
1.4	PISOS E REVESTIMENTOS	% R\$	100,00% 194.417,03	10,00% 19.441,70	45,00% 87.487,66	25,00% 48.604,26	20,00% 38.883,41		
1.5	PINTURA	% R\$	100,00% 62.516,62	5,00% 3.125,83	35,00% 21.880,82	45,00% 28.132,48	15,00% 9.377,49		
1.6	FORRO	% R\$	100,00% 69.069,52		15,00% 10.360,43	55,00% 37.988,24	30,00% 20.720,86		
1.7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	% R\$	100,00% 185.114,84			50,00% 92.557,42	50,00% 92.557,42		
1.8	CLIMATIZAÇÃO	% R\$	100,00% 192.807,56		50,00% 96.403,78	35,00% 67.482,65	15,00% 28.921,13		
1.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	% R\$	100,00% 26.890,77		15,00% 4.033,62	50,00% 13.445,39	35,00% 9.411,77		
1.10	ESQUADRIAS E PORTAS METÁLICAS	% R\$	100,00% 252.033,49	60,00% 151.220,09	20,00% 50.406,70	20,00% 50.406,70			
1.11	COBERTURA	% R\$	100,00% 49.403,50				100,00% 49.403,50		
1.12	LÓGICA/CFTV	% R\$	100,00% 323.568,15			50,00% 161.784,08	50,00% 161.784,08		
1.13	DIVERSOS	% R\$	100,00% 2.328,27				100,00% 2.328,27		
2	AMPLIAÇÃO PREDIO SESC LER								
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	% R\$	100,00% 22.633,75	50,00% 11.316,88	50,00% 11.316,88				
2.2	ESTRUTURA	% R\$	100,00% 128.698,57	65,00% 83.654,07	25,00% 32.174,64	10,00% 12.869,86			
2.3	ESTRUTURA METALICA	% R\$	100,00% 83.642,08					50,00% 41.821,04	50,00% 41.821,04

2.4	ALVENARIA	% R\$	100,00% 77.855,44	50,00% 38.927,72	35,00% 27.249,40	15,00% 11.678,32			
2.5	GESSO	% R\$	100,00% 4.762,36		15,00% 714,35	65,00% 3.095,53	15,00% 714,35	5,00% 238,12	
2.6	COBERTURA	% R\$	100,00% 51.827,85				75,00% 38.870,89	25,00% 12.956,96	
2.7	PISOS E REVESTIMENTO	% R\$	100,00% 152.652,11		10,00% 15.265,21	40,00% 61.060,84	35,00% 53.428,24	15,00% 22.897,82	
2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICAS	% R\$	100,00% 30.223,41			50,00% 15.111,71	35,00% 10.578,19	15,00% 4.533,51	
2.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	% R\$	100,00% 36.926,48	50,00% 18.463,24	40,00% 14.770,59	10,00% 3.692,65			
2.10	PISCINA	% R\$	100,00% 241.709,59				45,00% 108.769,32	40,00% 96.683,84	15,00% 36.256,44
2.11	ESQUADRIAS E PORTAS METÁLICAS	% R\$	100,00% 35.882,44					30,00% 10.764,73	70,00% 25.117,71
2.12	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	% R\$	100,00% 378,91				15,00% 56,84	45,00% 170,51	40,00% 151,56
2.13	PINTURA	% R\$	100,00% 54.228,19			9,00% 4.880,54	50,00% 27.114,10	40,00% 21.691,28	1,00% 542,28
2.14	CLIMATIZAÇÃO	% R\$	100,00% 50.739,21					25,00% 12.684,80	75,00% 38.054,41
2.15	DIVERSOS	% R\$	100,00% 166.562,95						100,00% 166.562,95
Porcentagem		%		14,99%	15,64%	23,44%	24,63%	9,13%	12,17%
Custo		R\$		414.321,94	432.413,25	647.975,32	680.738,11	252.260,87	336.391,45
Porcentagem Acumulado		%		14,99%	30,63%	54,08%	78,7%	87,83%	100,0%
Custo Acumulado		R\$		414.321,93	846.735,19	1.494.710,50	2.175.448,61	2.427.709,49	2.764.100,94

TATIELLE SOARES SILVA  
CREA TO 312390 D TO  
RESPONSÁVEL TÉCNICO