

OBRA: FECHAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA, REFORMAS E INTERVENÇÕES EXTERNAS\_ SESC MORADA DO SOL  
ENDEREÇO: RUA BUENOS AIRES, QUADRA 21, SETOR MORADA DO SOL  
MUNICÍPIO: ARAGUAÍNA-TO  
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO- SESC – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS

Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 22.730,17	65,00% 14.774,61	14,00% 3.182,22	14,00% 3.182,22	7,00% 1.591,11
2	IMPLANTAÇÃO	100,00% 333.815,03			35,00% 116.835,26	65,00% 216.979,77
3	BLOCO 1- VESTIÁRIOS/LAVABO PCD/ DEPÓSITO/DML E COZINHA	100,00% 508.150,21	5,00% 25.407,51	45,00% 228.667,59	40,00% 203.260,08	10,00% 50.815,02
4	QUIOSQUE	100,00% 19.228,55		30,00% 5.768,57	70,00% 13.459,99	
5	QUADRA	100,00% 765.665,76	10,00% 76.566,58	40,00% 306.266,30	35,00% 267.983,02	15,00% 114.849,86
6	COBERTURAS E PASSARELAS	100,00% 558.817,02	10,00% 55.881,70	40,00% 223.526,81	35,00% 195.585,96	15,00% 83.822,55
7	QUADRA DE AREIA	100,00% 89.366,22			50,00% 44.683,11	50,00% 44.683,11
8	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 86.521,04	8,00% 6.921,68	35,00% 30.282,36	36,00% 31.147,57	21,00% 18.169,42
Porcentagem			7,53%	33,46%	36,75%	22,27%
Custo			179.552,08	797.693,85	876.137,21	530.910,84
Porcentagem Acumulado			7,53%	40,99%	77,73%	100,0%
Custo Acumulado			179.552,08	977.245,93	1.853.383,14	2.384.294,00

LAYSA MINELLE BANDEIRA LOPES  
ENGENHEIRA CIVIL CREA: 321976/DTO