

OBRA: FECHAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA, REFORMAS E INTERVENÇÕES EXTERNAS_ SESC COMUNIDADE
ENDEREÇO: AVENITA TIETÊ, N° 560, QUADRA 30A, LOTE 1 VILA GOIÁS
MUNICÍPIO: ARAGUAÍNA-TO
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO- SESC – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS

Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 33.754,95	70,00% 23.628,47	15,00% 5.063,24	15,00% 5.063,24
2	QUADRA	100,00% 661.865,47	10,00% 66.186,55	50,00% 330.932,74	40,00% 264.746,19
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 43.720,81	20,00% 8.744,16	60,00% 26.232,49	20,00% 8.744,16
4	CFTV	100,00% 4.899,99	10,00% 490,00	50,00% 2.450,00	40,00% 1.960,00
5	SPDA	100,00% 24.673,86	10,00% 2.467,39	50,00% 12.336,93	40,00% 9.869,54
6	PINTURA GERAL	100,00% 85.040,83			100,00% 85.040,83
7	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 67.507,50	14,80% 9.991,11	44,50% 30.040,84	40,70% 27.475,55
Porcentagem			12,1%	44,17%	43,72%
Custo			111.507,66	407.056,22	402.899,51
Porcentagem Acumulado			12,1%	56,28%	100,0%
Custo Acumulado			111.507,66	518.563,88	921.463,41

LAYSA MINELLE BANDEIRA LOPES
ENGENHEIRA CIVIL CREA: 321976/DTO