

Obra
Fechamentos da Quadra Poliesportiva e urbanização da unidade Sesc Parque Primavera, Gurupi – Tocantins, com uma área total de intervenção de 3.169,88 m², incluindo: Reforma e fechamento da quadra poliesportiva, área de 739,26 m²; e urbanização, área de 2.430,62 m².

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Tocantins
SBC - 07/2025 - Tocantins
SICRO3 - 04/2025 - Tocantins

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 27.771.65	65,00% 18.051.57	14,00% 3.888.03	14,00% 3.888.03	7,00% 1.944.02
2	IMPLANTAÇÃO	100,00% 342.611.31			35,00% 119.913.96	65,00% 222.697.35
3	PARQUINHO	100,00% 20.624.31			50,00% 10.312.16	50,00% 10.312.16
4	REFORMA E FECHAMENTOS DA QUADRA DE ESPORTE	100,00% 821.579.37	10,00% 82.157.94	45,00% 369.710.72	35,00% 287.552.78	10,00% 82.157.94
5	QUADRA DE AREIA	100,00% 186.973.46			50,00% 93.486.73	50,00% 93.486.73
6	QUADRA DE AREIA 2	100,00% 143.061.75			50,00% 71.530.88	50,00% 71.530.88
7	ADEQUAÇÕES COMPLEMENTARES	100,00% 105.780.51	20,00% 21.156.10	20,00% 21.156.10	30,00% 31.734.15	30,00% 31.734.15
8	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 81.221.36	8,00% 6.497.71	35,00% 28.427.48	36,00% 29.239.69	21,00% 17.056.49
Porcentagem			7,39%	24,47%	37,45%	30,7%
Custo			127.863,32	423.182,32	647.658,37	530.919,70
Porcentagem Acumulado			7,39%	31,86%	69,3%	100,0%
Custo Acumulado			127.863,32	551.045,64	1.198.704,01	1.729.623,72

LAYSA MINELLE BANDEIRA LOPES
ENGENHEIRA CIVIL CREA: 321976/DTO