TATIELLE SOARES
ENGENHEIRA CIVIL

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SESC LER EM GURUPI - TO
ENDEREÇO: RUA 9, 60 QUADRA AL 03 LOTE 01 - PARQUE PRIMAVERA, GURUPI - TO
BDI: 21,58%
SINAPI: 10-2023 NÃO DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL EXECUTADO	% TOTAL
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%		
1.	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SESC LER EM GURUPI - TO																
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 146.390,40	100,00%	R$ 23.422,46	16,00%	R$ 23.422,46	16,00%	R$ 23.422,46	16,00%	R$ 23.422,46	16,00%	R$ 26.350,27	18,00%	R$ 26.350,27	18,00%	R$ 146.390,40	100%
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 44.112,56	100,00%	R$ 30.878,79	70,00%	R$ 13.233,77	30,00%									R$ 44.112,56	100%
1.3.	ALVENARIA	R$ 21.104,62	100,00%	R$ 10.552,31	50,00%	R$ 7.386,62	35,00%	R$ 3.165,69	15,00%							R$ 21.104,62	100%
1.4.	PISOS E REVESTIMENTOS	R$ 180.747,02	100,00%	R$ 18.074,70	10,00%	R$ 81.336,16	45,00%	R$ 45.186,76	25,00%	R$ 36.149,40	20,00%					R$ 180.747,02	100%
1.5.	PINTURA	R$ 28.989,40	100,00%	R$ 1.449,47	5,00%	R$ 10.146,29	35,00%	R$ 13.045,23	45,00%	R$ 4.348,41	15,00%					R$ 28.989,40	100%
1.6.	FORRO	R$ 63.832,79	100,00%			R$ 9.574,92	15,00%	R$ 35.108,03	55,00%	R$ 19.149,84	30,00%					R$ 63.832,79	100%
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 192.483,10	100,00%					R$ 96.241,55	50,00%	R$ 96.241,55	50,00%					R$ 192.483,10	100%
1.8.	CLIMATIZAÇÃO	R$ 75.111,91	100,00%			R$ 37.555,96	50,00%	R$ 26.289,17	35,00%	R$ 11.266,79	15,00%					R$ 75.111,91	100%
1.9.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 24.728,31	100,00%			R$ 3.709,25	15,00%	R$ 12.364,16	50,00%	R$ 8.654,91	35,00%					R$ 24.728,31	100%
1.10.	ESQUADRIAS E PORTAS METÁLICAS	R$ 108.677,40	100,00%	R$ 65.206,44	60,00%	R$ 43.470,96	40,00%									R$ 108.677,40	100%
1.11.	COBERTURA	R$ 42.345,87	100,00%							R$ 42.345,87	100,00%					R$ 42.345,87	100%
1.12.	LÓGICA/CFTV	R$ 311.594,20	100,00%					R$ 155.797,10	50,00%	R$ 155.797,10	50,00%					R$ 311.594,20	100%
1.13.	DIVERSOS	R$ 1.968,92	100,00%							R$ 1.968,92	100,00%					R$ 1.968,92	100%
2.	AMPLIAÇÃO PRÉDIO SESC LER																
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 18.381,86	100,00%	R$ 9.190,93	50,00%	R$ 9.190,93	50,00%									R$ 18.381,86	100%
2.2.	ESTRUTURA	R$ 54.724,64	100,00%	R$ 35.571,02	65,00%	R$ 13.681,16	25,00%	R$ 5.472,46	10,00%							R$ 54.724,64	100%
2.3.	ESTRUTURA METÁLICA	R$ 60.214,38	100,00%									R$ 30.107,19	50,00%	R$ 30.107,19	50,00%	R$ 60.214,38	100%
2.4.	ALVENARIA	R$ 61.410,05	100,00%	R$ 30.705,03	50,00%	R$ 21.493,52	35,00%	R$ 9.211,51	15,00%							R$ 61.410,05	100%
2.5.	GESSO	R$ 23.364,50	100,00%			R$ 3.504,68	15,00%	R$ 15.186,93	65,00%	R$ 3.504,68	15,00%	R$ 1.168,23	5,00%			R$ 23.364,50	100%
2.6.	COBERTURA	R$ 6.939,02	100,00%									R$ 5.204,27	75,00%	R$ 1.734,76	25,00%	R$ 6.939,02	100%
2.7.	PISOS E REVESTIMENTOS	R$ 114.060,55	100,00%			R$ 11.406,06	10,00%	R$ 45.624,22	40,00%	R$ 39.921,19	35,00%	R$ 17.109,08	15,00%			R$ 114.060,55	100%
2.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA	R$ 31.166,87	100,00%					R$ 15.583,44	50,00%	R$ 10.908,40	35,00%	R$ 4.675,03	15,00%			R$ 31.166,87	100%
2.9.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 35.608,77	100,00%	R$ 17.804,39	50,00%	R$ 14.243,51	40,00%	R$ 3.560,88	10,00%							R$ 35.608,77	100%
2.10.	ESTRUTURAL PISCINA	R$ 174.415,11	100,00%							R$ 78.486,80	45,00%	R$ 69.766,04	40,00%	R$ 26.162,27	15,00%	R$ 174.415,11	100%
2.11.	ESQUADRIAS E PORTAS METÁLICAS	R$ 20.472,85	100,00%									R$ 6.141,86	30,00%	R$ 14.331,00	70,00%	R$ 20.472,85	100%
2.12.	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R$ 313,05	100,00%							R$ 156,53	50,00%	R$ 109,57	35,00%	R$ 46,96	15,00%	R$ 313,05	100%
2.13.	PINTURA	R$ 47.231,09	100,00%							R$ 23.615,55	50,00%	R$ 18.892,44	40,00%	R$ 4.723,11	10,00%	R$ 47.231,09	100%
2.14.	CLIMATIZAÇÃO	R$ 15.028,26	100,00%									R$ 3.757,07	25,00%	R$ 11.271,20	75,00%	R$ 15.028,26	100%
2.15.	DIVERSOS	R$ 139.265,49	100,00%											R$ 139.265,49	100,00%	R$ 139.265,49	100%
	TOTAL GERAL	**R$ 2.044.682,99**		**R$ 242.855,53**		**R$ 303.356,22**		**R$ 505.259,58**		**R$ 555.938,39**		**R$ 183.281,03**		**R$ 253.992,23**		**R$ 2.044.682,99**	**100,00%**
	TOTAL ACUMULADO	**0%**		**R$ 242.855,53**		**R$ 546.211,76**		**R$ 1.051.471,34**		**R$ 1.607.409,73**		**R$ 1.790.690,76**		**R$ 2.044.682,99**			

Observação: Já está sendo consideraodo o período chuvoso.

TATIELLE SOARES SILVA
CREA TO 312390 D TO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Documento assinado digitalmente
gov.br
TATIELLE SOARES DA SILVA
Data: 14/12/2023 12:45:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br